

8 de diciembre de 2018

REPORTE

Actividades realizadas:

- 1.- Se presento el camion para retiro de escombros aproximadamente a las 7am quienes se retiraron poco antes de las 9am, unicamente fue un camion de 7m³ que se pudo cargar debido al tiempo, se le pago 700 el viaje con paleros.
- 2.- A las 09:50 se presento la empresa recicladora para la compra de fierros viejos los cuales tuvieron un peso de 157.8 kgs a \$3.00 el kg lo cual fue un total de \$473.40. Quedaron pendientes las puertas, las cuales se trataran de vender a un precio mas elevado, ya que cada puerta esta oscilando en \$50.00 aproximadamente como fierro viejo y se le puede sacar una mayor utilidad.
- 3.- Se le realizo el pago del maestro de obra Oscar Pascacio Ruiz por \$6,000.00 por diversos conceptos entre ellos el pago de demolicion de almacen y trabajos en casa del lic. Raul.
- 4.- Se retiraron los 3 albañiles a las 14:00 horas, los cuales seguiran con los trabajos el dia lunes 10 de diciembre.

Actividades a realizar:

- 1.- Se seguiran con las labores de demolicion y limpieza el dia lunes 10 de diciembre.
- 2.- Definir los detalles de la obra con el Director de grupo LEMA.
- 3.- Solicitar el presupuesto de acuerdo a lo acordado con el lic. Raul Leon Liimon.

Fotografía de los avances realizados





SUPERVISOR

PARA CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL

ING. MAURO ERICK DE LA CRUZ RIOS

LIC. RAUL LEON LIMON